

Obiekt 01PZ i 02PZ
 Stan na 28.02.2017 r.



Załącznik nr 22

LEGENDA

- Wykonano w poprzednim okresie
- Wykonano w bieżącym okresie
- Roboty w toku


Obiekt 01-PZ km 449+185,54

Wykonano w okresie sprawozdawczym:
 - wykonywanie pali pod ekrany przeciwoślńieniowe-30%



Obiekt 02-PZ km 449+615,4

Wykonano w okresie sprawozdawczym:






* - zasyпка inżynierska do poziomu płyt przejściowych

Obiekt 03PZ i 04PG

Stan na 28.02.2017 r.

Załącznik nr 22


LEGENDA

-  Wykonano w poprzednim okresie
-  Wykonano w bieżącym okresie
-  Roboty w toku

Obiekt 03PZ km 450+553.76

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- montaż desek gzymsowych-100%
- zbrojenie gzymsów-100%
- betonowanie gzymsów-100%



Obiekt 04PG km 450+568,93

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- montaż desek gzymsowych-100%
- zbrojenie gzymsów i kap chodnikowych-100%
- betonowanie gzymsów i kap chodnikowych-100%






* - zasyпка inżynierska do poziomu płyt przejściowych

Obiekt 05WD

Stan na 28.02.2017 r.

Załącznik nr 22


LEGENDA

-  Wykonano w poprzednim okresie
-  Wykonano w bieżącym okresie
-  Roboty w toku

Obiekt 05-WD km 451+025.03

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- podwaliny pod umocnienie stożków-50%



Obiekt 06PZ i 06APZ

Stan na 28.02.2017 r.


Załącznik nr 22

LEGENDA


- Wykonano w poprzednim okresie
- Wykonano w bieżącym okresie
- Roboty w toku

Obiekt 06PZ km 451+372.9

Wykonano w okresie sprawozdawczym:




kontur obejmujący rozmieszczenie kolumn żwirowych




Obiekt 06APZ km 0+371.86

Wykonano w okresie sprawozdawczym:



kontur obejmujący rozmieszczenie kolumn żwirowych






Obiekt 7APZ i 7PZ

Stan na 28.02.2017 r.

Załącznik nr 22


LEGENDA

-  Wykonano w poprzednim okresie
-  Wykonano w bieżącym okresie
-  Roboty w toku

Obiekt 07APZ km 0+499,29

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- montaż dylatacji pionowych-100%



Obiekt 07PZ km 451+514,9

Wykonano w okresie sprawozdawczym:




- betonowanie kap chodnikowych-100%
- montaż dylatacji pionowych-100%



Obiekt 08WG


Stan na 28.02.2017 r.

LEGENDA

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

Obiekt 08-WG km 452+388.57

Wykonano w okresie sprawozdawczym:






* - zasyпка inżynierska do poziomu płyt przejściowych

Obiekt 09PZ i 10PZ

Stan na 28.02.2017 r.


Załącznik nr 22

LEGENDA

-  Wykonano w poprzednim okresie
-  Wykonano w bieżącym okresie
-  Roboty w toku

Obiekt 09-PZ km 452+689


Wykonano w okresie sprawozdawczym:



Obiekt 10PZ km 452+978,13

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- pale pod ekrany przeciwoślśniowe-75%
- montaż słupów do ekranów-75%



* - zasypka inżynierska do poziomu płyt przejściowych

Obiekt 11PZ i 12PG
Stan na 28.02.2017 r.

Załącznik nr 22


LEGENDA

- Wykonano w poprzednim okresie
- Wykonano w bieżącym okresie
- Roboty w toku

Obiekt 11-PZ km 454+262

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- wykonywanie pali pod ekrany przeciwoślńieniowe-100%
- słupy do ekranów przeciwoślńieniowych-90%



Obiekt 12-PG km 454+415,34

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- betonowanie kap chodnikowych-100%



* - zasyпка inżynierska do poziomu płyt przejściowych

Obiekt 13WG i 14WD

Stan na 28.02.2017 r.

Załącznik nr 22


LEGENDA

- Wykonano w poprzednim okresie
- Wykonano w bieżącym okresie
- Roboty w toku

Obiekt 13-WG km 455+351.4

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- skrzydełka z gruntu zbrojonego-5%
- izolacja płyty przejściowej za podporą P1-100%
- zbrojenie gzymsów i kap za podporą P1-100%
- deskowanie i betonowanie gzymsów oraz kap za podporą P1-80%
- izolowanie gzymsów oraz kap za podporą P1-80%



Obiekt 14 WD km 455+815

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych-100%
- zasypka inżynierska za przyczółkami-100%
- stożki-100%






* - zasypka inżynierska do poziomu płyt przejściowych

Uwaga: na widoku z góry pokazano wykonanie poszczególnych pali, natomiast na widoku z boku zaawansowanie prac w poszczególnym rzędzie. Do momentu wykonania wszystkich pali w danym rzędzie uznaje się, że są to roboty w toku.


Obiekt 15 PZ
Stan na 28.02.2017 r.

Załącznik nr 22

LEGENDA

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

Obiekt 15PZ km 457+204 Wykonano w okresie sprawozdawczym:



* - zasyпка inżynierska do poziomu płyt przejściowych

Obiekt 16A PZ i 16PZ

Stan na 28.02.2017 r.


Załącznik nr 22

LEGENDA


- Wykonano w poprzednim okresie
- Wykonano w bieżącym okresie
- Roboty w toku

Obiekt 16APZ km 458+065,23 Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- betonowanie ścian skrzydełek-100%
- izolacja cienka ramy i skrzydełek-100%
- umocnienia wewnątrz ramy z c3/4-10%






Obiekt 16-PZ km 458+361 Wykonano w okresie sprawozdawczym:




Obiekt 17WE
Stan na 28.02.2017 r.

Załącznik nr 22

LEGENDA

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

Obiekt 17WE km 458+584



17CWE

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- wykonanie kap chodnikowych - 30%

17AWE

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- wykonanie kap chodnikowych - 10%

17BWE

Wykonano w okresie sprawozdawczym:




- wykonanie kap chodnikowych - 60%

* - zasyпка inżynierska do poziomu płyt przejściowych

Obiekt 18APZ i 18PZ
Stan na 28.02.2017 r.

Załącznik nr 22


LEGENDA

-  Wykonano w poprzednim okresie
-  Wykonano w bieżącym okresie
-  Roboty w toku

Obiekt 18APZ km 458+452,51


Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- zbrojenie i deskowanie skrzydełek-100%
- betonowanie konstrukcji skrzydełek-100%
- izolacja cienka ramy i skrzydełek-100%
- zasyпка inżynierska-30%



Obiekt 18PZ km 458+745

Wykonano w okresie sprawozdawczym:






Obiekt 19PZ i 20 PZ

Stan na 28.02.2017 r.


Załącznik nr 22

LEGENDA

-  Wykonano w poprzednim okresie
-  Wykonano w bieżącym okresie
-  Roboty w toku


Obiekt 19-PZ km 459+806,12

Wykonano w okresie sprawozdawczym:



Obiekt 20-PZ km 459+894

Wykonano w okresie sprawozdawczym:






Obiekt 21 PZ i 22WD

Stan na 28.02.2017 r.


Załącznik nr 22

LEGENDA

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku


Obiekt 21-PZ km 460+360,51

Wykonano w okresie sprawozdawczym:



Obiekt 22-WD km 460+446

Wykonano w okresie sprawozdawczym:






* - zasypka inżynierska do poziomu płyt przejściowych

Obiekt 23 PZ i 24PZ

Stan na 28.02.2017 r.

Załącznik nr 22


LEGENDA

-  Wykonano w poprzednim okresie
-  Wykonano w bieżącym okresie
-  Roboty w toku

Obiekt 23-PZ km 460+545,02

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- montaż klap zwrotnych wylotów rowów krytych-100%



**Obiekt 24-PZ km 461+217
ETAP 2**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- wykop fundamentowy-100%
- w-wa wyrównawcza-100%
- zbrojenie i deskowanie ławy fund. oraz ramy-100%
- betonowanie ławy fund. oraz ramy-100%
- zbrojenie ław skrzydełek-100%






* - zasypka inżynierska do poziomu płyt przejściowych

Obiekt 25PZ

Stan na 28.02.2017 r.


Załącznik nr 22

LEGENDA

-  Wykonano w poprzednim okresie
-  Wykonano w bieżącym okresie
-  Roboty w toku

Obiekt 25 PZ km 461+124 istniejący

Wykonano w okresie sprawozdawczym:



* - zasyпка inżynierska do poziomu płyt przejściowych