

LISTOPAD 2016

Roboty drogowe

W miesiącu listopadzie Wykonawca realizował roboty na trasie głównej S-19, DW 875, DW 881, DP 1217R, na drogach dojazdowych oraz na MOP-ach. Szacunkowe ilości wykonanych robót (wraz z lokalizacją):

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

1. **Rozebranie istniejącej konstrukcji nawierzchni dróg** – 0,3 tys. m² :

- DP 1217R

WZMOCNIENIE PODŁOŻA I SKARP NASYPÓW:

1. **Zbrojenie nasypu geosyntetykiem** – 0,6 tys. m² :

- S19 km

ROBOTY ZIEMNE:

1. **Wykopy** – ok. 7 tys. m³ w lokalizacji:

- S19
- MOP Stobierna;
- Połączenie DD20 z S19;
- DD19;
- Objazd tymczasowy 17WE (Ł1 i Ł2);

2. **Nasypy** – ok. 32,2 tys. m³ w lokalizacji:

- S19
- Objazd tymczasowy 17WE (Ł1 i Ł2);

3. **Górną warstwę nasypu z kruszywa naturalnego (GWN):** ok 0,8 tys. m³ w lokalizacji:

- S19 km

ODWODNIENIE:

1. **Drenaż podłużny** – 0,2 km w lokalizacji:

- S-19 ;
- MOP Stobierna;

2. **Przepusty stalowe :**

- PS 31 (bez umocnienia wlotu/wylotu przepustu).

3. **Przepusty żelbetowe :**

- Pż4, Pż5

PODBUDOWY:

- 1. Ulepszone podłoże C 1,5/2 – 1,6 tys. m2 w lokalizacji:**
 - DW 881.
 - MOP Stobierna.

- 2. Warstwa odsączająca – 1,6 tys. m3 w lokalizacji:**
 - DW 881
 - DD 8;
 - DD 19;
 - MOP Stobierna

- 3. Podbudowa z mieszanki kruszywa związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 – 22 tys. m2 w lokalizacji:**
 - S19
 - MOP Nienadówka;
 - MOP Stobierna
 - DW 881 km
 - Objazd tymczasowy 17WE (Ł1 i Ł2);

- 4. Warstwa podbudowy z mieszanek niezwiązanych 0/31,5 : 9,6 tys m2 w lokalizacji:**
 - S19
 - Objazd tymczasowy 17WE (Ł1 i Ł2);
 - DP 1217R (pod chodnik);
 - DD20;
 - DW 881
 - MOP Stobierna

- 5. Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową 46,6 tys. m2**

- 6. Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P: 7,4 tys. m2 w lokalizacji:**
 - S19
 - Łącznica 1
 - Łącznica 2
 - Łącznica 3
 - Łącznica 4
 - DW 881

NAWIERZCHNIE:

- 1. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W: 8,9 tys m2 w lokalizacji:**
 - S19
 - Objazd tymczasowy 17WE (Ł1 i Ł2)

- 2. Warstwa ścierna SMA: 30,3 tys m2 w lokalizacji:**
 - S19

ELEMENTY ULIC:

- 1. Ściek trójkątny – 0,8 km**
 - S19
- 2. Krawężnik granitowy – 0,5 km**
 - S19
 - DW 875
 - MOP Nienadówka
- 3. Krawężnik betonowy – 0,6 km**
 - S19
 - DW 875
 - DW 881
 - DP 1217R
 -
- 4. Obrzeża betonowe - 0,6 km**
 - DW 875
 - DW 881
 - DP 1217R
- 5. Nawierzchnia z kostki brukowej – 0,3 tys m² w lokalizacji:**
 - DW 875
 - DP 1217R

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE:

- 1. Humusowanie skarp – 17 tys m²:**
 - S19
- 2. Umocnienie poboczy mieszanką kruszywa niezwiązaną 0/31,5 – 11,9 tys m² w lokalizacji:**
 - S19
 - Objazd tymczasowy 17WE (Ł1 i Ł2);
- 3. Przepusty pod zjazdami :**
 - DW 875 : Pt-3, Pt-4, Pt-5, Pt-6,
 - DW 881 : Pt-107, Pt-108, Pt-109
 - DD 16 Pt-86.1, Pt-86.2