

GRUDZIEŃ 2016

Roboty mostowe

W miesiącu grudniu 2016 r. w branży mostowej roboty były prowadzone na obiektach nr: 01PZ, 02PZ, 03PZ, 04PG, 05WD, 06PZ, 07PZ, 07APZ, 08WG, 09PZ, 10PZ, 11PZ, 12PG, 13WG, 14WD, 15PZ, 16PZ, 17WE, 18PZ, 19PZ, 20PZ, 21PZ, 22WD, 23PZ, 24PZ.

Na poszczególnych obiektach były prowadzone następujące roboty:

- 01PZ: wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej i powłokowej cienkiej, zamontowanie rur rowów krytych,
- 02PZ: zamontowanie rur rowów krytych,
- 03PZ: wybudowanie ścian z gruntu zbrojonego, wykonanie zasypki inżynierskiej, zamontowanie zbrojenia płyt przejściowych oraz ich zabetonowanie, wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej wraz z w-wą z betonu ochronnego,
- 04PG: wybudowanie ścian z gruntu zbrojonego, wykonanie zasypki inżynierskiej, zamontowanie zbrojenia płyt przejściowych oraz ich zabetonowanie, wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej,
- 05WD: zabetonowanie podwalin pod umocnienie stożków, wykonanie przeciwspadku z asfaltu lanego,
- 06PZ: wykonanie zasypki inżynierskiej, zamontowanie rur rowów krytych,
- 07PZ: wykonanie umocnienia skarp i dna cieku, zamontowanie rur rowów krytych, wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej, montaż zbrojenia kap chodnikowych i krawężnika kamiennego,
- 07APZ: wykonanie umocnienia skarp i dna cieku, wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej,
- 08WG: wykonanie próbnego obciążenia obiektu,
- 09PZ: montaż desek gzymsowych, montaż zbrojenia kap i gzymsów i ich zabetonowanie,
- 10PZ: wykonanie w-wy z asfaltu lanego, wykonanie rowów krytych,
- 11PZ: wybudowanie ścian z gruntu zbrojonego, wykonanie zasypki inżynierskiej, zamontowanie zbrojenia płyt przejściowych oraz ich zabetonowanie, wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej wraz z w-wą z betonu ochronnego, montaż desek gzymsowych,
- 12PG: wybudowanie ścian z gruntu zbrojonego, wykonanie zasypki inżynierskiej, zamontowanie zbrojenia płyt przejściowych oraz ich zabetonowanie,
- 13WG: budowa ścian z gruntu zbrojonego, montaż kolektora, montaż dylatacji, betonowanie ścianek zapleczy, izolacja ścianek zapleczy.
- 14WD: dokończenie montażu desek gzymsowych na skrzydłach przyczółków.
- 15PZ: montaż wylotów rowów krytych, montaż ścieków naskarpowych.
- 16PZ: wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonanie przeciwspadku nawierzchni, montaż barier.
- 16APZ: wykonanie wykopów fundamentowych, wykonanie betonu wyrównawczego, zbrojenie i deskowanie konstrukcji ramy, betonowanie ramy.
- 17WE: wykonywanie wykopów, budowa ścian z gruntu zbrojonego, wykonywanie zasypki inżynierskiej, betonowanie ścian z gruntu zbrojonego, montaż zbrojenia i betonowanie płyt przejściowych oraz kap chodnikowych, wykonanie izolacji powłokowej.
- 18PZ: wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonanie przeciwspadku nawierzchni, montaż barier.
- 18APZ: wykonanie wykopów fundamentowych, wykonanie betonu wyrównawczego, zbrojenie i deskowanie konstrukcji ławy fundamentowej, betonowanie fundamentu ramy.
- 19PZ: montaż rowów krytych, montaż ścieków naskarpowych.
- 20PZ: montaż rowów krytych, montaż ścieków naskarpowych.
- 20PZ: montaż rowów krytych, montaż ścieków naskarpowych.
- 21PZ: montaż rowów krytych, montaż ścieków naskarpowych.
- 22WD: montaż barier.
- 23PZ: montaż ścieków naskarpowych.
- 24PZ: montaż rowów krytych, montaż ścieków naskarpowych.
- 25PZ: wykonanie koszy gabionowych, montaż ścieków naskarpowych.

