

STYCZEŃ 2017

Roboty drogowe

W miesiącu styczniu Wykonawca realizował niewielkie zakresy robót na trasie głównej S-19, DK 19, DW 881, na drogach dojazdowych oraz na MOP-ach. Szacunkowe ilości wykonanych robót (wraz z lokalizacją):

ROBOTY ZIEMNE:

- **Wykopy** – ok. 5 tys. m³ w lokalizacji: S19, DK 19, DW 881, DD 9,
- **Nasypy** – ok. 3 tys. m³ w lokalizacji: S19

ODWODNIENIE:

1. Przepusty stalowe :

- PS 6 (bez umocnienia wlotu/wylotu przepustu).

PODBUDOWY:

- **Ulepszone podłoże C 1,5/2** – 2,2 tys. m² w lokalizacji: DW 881, DD 15;
- **Warstwa odsączająca** – 0,4 tys. m³ w lokalizacji: DW 881, DD 15;

ELEMENTY ULIC:

1. Krawężnik granitowy – 0,1 km

- MOP Nienadówka
- MOP Stobierna

2. Ściek betonowy – 0,1 km: S19

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE:

1. **Humusowanie** – 1,5 tys m² w lokalizacji: S19
2. **Umocnienie poboczy mieszanką kruszywa niezwiązaną 0/31,5** – 0,5 tys m² w lokalizacji: S19

OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

- **Bariery energochłonne dla potrzeb tymczasowej organizacji ruchu** – 0,5 km w lokalizacji: S-19