

## PAŹDZIERNIK 2015

### Roboty drogowe

W miesiącu października 2015 r. wykonano i zgłoszono do odbioru następujące asortymenty i ilości robót:

#### ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE :

- Mechaniczne usunięcie w-wy humusu 12 000 m<sup>3</sup>
- Odwóz nadmiaru humusu 14 900
- Rozebranie istniejącej konstrukcji nawierzchni dróg – 3 700 m<sup>3</sup>

#### ROBOTY ZIEMNE:

- wykopy – ok. 39 000 m<sup>3</sup>

#### WZMOCNIENIE PODŁOŻA I SKARP NASYPÓW:

- wymiana gruntu – ok. 15 600 m<sup>3</sup>
- wzmocnienie podłoża geosyntetykiem (półmaterac) – ok. 5 300 m<sup>2</sup>
- ulepszenie podłoża pod nasypami (pod konstrukcją nawierzchni)– ok. 18 800 m<sup>2</sup>
- kolumny przemieszczeniowe 13174 m
- zwieńczenie kolumn – 20 842 m<sup>2</sup>
- platforma robocza – 4 583 m<sup>3</sup>
- kolumny betonowo – żwirowe – 10 108 m
- dreny pionowe VD – 74 049,5 m
- przegroda przeciwnieprzepuszczalna – 1 606 m<sup>2</sup>

#### Droga wojewódzka DW 875:

- rozebranie przepustów z rur betonowych – 84m
- rozebranie murków czołowych przepustów – 28 szt