

GRUDZIEŃ 2015

Roboty drogowe

W ramach branży drogowej realizowano roboty na trasie głównej S-19 a także w niewielkim zakresie na DK 19 oraz na drogach wojewódzkich 875 i 881 (roboty związane z wykonaniem objazdów) i na drogach dojazdowych (roboty przygotowawcze i roboty ziemne).

W miesiącu grudniu 2015 r. wykonano i zgłoszono do odbioru następujące asortymenty i ilości robót:

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE :

1. Mechaniczne usunięcie w-wy humusu - 6 700 m³
2. Rozebranie ścieków – 138 m

ROBOTY ZIEMNE:

1. Wykopy – ok. 7,5 tys. m³
2. Nasypy – ok. 48,5 tys. m³

WZMOCNIENIE PODŁOŻA I SKARP NASYPÓW:

1. Wymiana gruntu – ok. 900 m³
2. Ulepszenie podłoża pod nasypami (pod konstrukcją nawierzchni)– ok. 5,8 tys. m²
3. Kolumny przemieszczeniowe zbrojone - 2587 m
4. Kolumny przemieszczeniowe - 7155 m
5. Zwieńczenie kolumn – 2 237 m³
4. Półmaterac geosyntetyczny – 1 079 m³

Dodatkowo Wykonawca realizował następujące roboty (które jednak nie zostały zgłoszone do odbioru):

1. Nasypy – ok 20 tys m³
2. Wykopy – ok 20 tys m³
3. Wymiana gruntu – ok. 4 tys m³
4. Zbrojenie nasypu geosyntetykiem – 15 tys m²
5. Nasypy przeciążeniowe – ok 5,5 tys m³