

## LISTOPAD 2015

### Roboty mostowe

W miesiącu listopadzie 2015 r. roboty były prowadzone na obiektach nr: 01PZ, 02PZ, 05WD, 06PZ, 06APZ, 08WG, 11PZ, 12PG, 13WG, 14WD, 17WE, 24PZ. Obejmowały one wykopy, montaż zbrojenia oraz szalunków oraz betonowania.

Na poszczególnych obiektach wykonywane były następujące roboty:

- **01PZ**: montaż zbrojenia, szalunków i betonowanie płyty dennej oraz montaż rusztowań, szalunków oraz zbrojenia ścian oraz stropu ramy
- **02PZ**: montaż zbrojenia, szalunków i betonowanie ścian oraz stropu ramy
- **05WD**: montaż zbrojenia, szalunków i betonowanie zwieńczenia pali (ławy) P2L oraz montaż rusztowań oraz zbrojenia korpusów P1 i P2,
- **06PZ**: wykonanie wykopu oraz w-wy wyrównawczej, montaż zbrojenia, szalunków i betonowanie płyty dennej oraz montaż rusztowań, szalunków oraz zbrojenia ścian oraz stropu ramy.
- **06APZ**: wykonanie wykopu oraz w-wy wyrównawczej, montaż zbrojenia,
- **08WG**: wykonanie wykopów oraz w-w wyrównawczych, skucie głowic pali, montaż zbrojenia, szalunków i betonowanie zwieńczeń (ław) pali, montaż zbrojenia korpusów przyczółków oraz filarów.
- **11PZ**: wykonanie wykopu oraz w-wy wyrównawczej,
- **12PG**: wykonanie wykopu oraz w-wy wyrównawczej, montaż zbrojenia, szalunków i betonowanie płyty dennej,
- **13WG**: wykonanie wykopów oraz w-w wyrównawczych, skucie głowic pali, montaż zbrojenia, szalunków i betonowanie zwieńczeń (ław) pali, montaż zbrojenia korpusów przyczółków oraz filarów.
- **14WD**: wykonywanie wykopów, platform pod palowanie, wykonanie pali próbnych,
- **17WE**: wykonywanie wykopów,
- **24PZ**: wykonanie wykopu oraz w-wy wyrównawczej, montaż zbrojenia, szalunków i betonowanie płyty dennej.