

PAŹDZIERNIK 2015

Roboty mostowe

Na obiektach 05WD, 08WG i 13WG zostały wykonane posadowienia pośrednie z pali wbijanych w 100% tzn na 05WD l=2488 mb, na 08WG l=665 mb a na 13WG l=471 m. Zostały wykonane również dynamiczne testy próbne pali na obiektach 05WD, 08WG oraz 13WG. Ponadto na obiekcie 05WD zostały wykonane 7 z 8 szt zwieńczeń (oczepy) pali z betonu klasy C30/37.

Na obiekcie 01PZ został wykonany wykop i w-wa wyrównawcza z betonu, na 02PZ Wykonawca wykonał wykop, w-wę wyrównawczą z betonu oraz zamontował zbrojenie płyty dennej i zabetonował płytę denną. Na obiektach 11PZ i 12PG zostały wykonane tylko wykopy i w-wy wyrównawcze z betonu. Przy obiekcie 25PZ Wykonawca wykonał roboty rozbiórkowe oraz posadowienie pośrednie z kolumn.